

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: ILIAS melding 517155 Diemerzeedijk 4 AMSTERDAM
Datum: vrijdag 28 februari 2025 14:07:52

ILIAS Melding: 517155

Datum registratie: 7-feb-2025 15:33:06

Datum afspraak klant: 07-feb-2025 15:34:00

Opmerking: zsm

Adres: Diemerzeedijk 4 1095 KK AMSTERDAM

Melder: [REDACTED]

Telefoon: [REDACTED]

E-mail: Onbekend

Soort melding: Defecten

Omschrijving: MRS opzichter [REDACTED] is geweest en geeft aan dat het om een drinkwater lek gaat. het komt niet uit de dijk. Loopt een 125PVC

Contactpersoon:

Telefoon contactpersoon:

Fax contactpersoon:

Afhandeling 1

Medewerker registratie: [REDACTED]

Datum toegewezen: 7-feb-2025 16:05:45

Rapportage: melding op meldkamer aangemaakt ivm wijziging naar afvalwater...

er loopt 2x 110 pe persleiding in de dijk. het water stroomt over de weg naar een lager gedeelte en in die berm ligt een drinkwaterleiding (ca 5 meter van "het lek" af)

drinkwater is uitgesloten, echter geeft evg een getal aan van 817 wat grondwater zou moeten zijn.

maar daar heb ik mijn twijfels bij...

er loopt iets verder een 28 koper boven de dijk maar hier zijn geen natte plekken graag opdracht geven tot een proefgat boven de 2x 110 pe persleiding

hoeft kwa lek niet per direct, geen idee alleen hoe het zit met de dijk graag navraag verrichten of het al dan niet spoed is.

Toedracht:

Werkorder: 2503476 Boekingscode: 6123 Datum: 7-feb-2025

Actie: MKL Meldkamerlijst Afspr.Uitvoering: proefgat maken

Uitgevoerd werk: Diversen Aantal: 1

Bijlage : \\sw548p\ilias\bijlagen\Meldingen\2025\517155

Classificatie: Intern